

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1500000  
(код) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000  
(код) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
3. 1517330  
(код) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника) 0443  
(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видамки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1130554,00	1130554,00	0,00	1117959,09	1117959,09	0,00	-12594,91	-12594,91
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)		637100,00	637100,00		637003,67	637003,67	0,00	-96,33	-96,33
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		5552,00	5552,00		0,00	0,00	0,00	-5552,00	-5552,00
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		487902,00	487902,00		480955,42	480955,42	0,00	-6946,58	-6946,58
Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної

№	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видамки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	показники програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)	грн.	кошторис		637100,00	637100,00		637003,67	637003,67		-96,33	-96,33
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів (здійснення авторського нагляду)	грн.	кошторис		5552,00	5552,00		0,00	0,00		-5552,00	-5552,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис		487902,00	487902,00		480955,42	480955,42		-6946,58	-6946,58



рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100	0	0	-100
рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100	99	99	-1

Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування


Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми, зокрема: на здійснення авторського нагляду об'єктів на 5,5 тис.грн.; на коригування проектно-кошторисної документації об'єктів на 6,9 тис.грн.; роботи з реконструкції об'єкту виконано в повному обсязі, виникла економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому виконано в достатньому обсязі по зазначеним напрямкам, крім здійснення авторського нагляду, у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані.

Начальник відділу капітального будівництва  
міської ради

Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради

  
(підпис)

A.I. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)