

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
3.	<u>1517361</u> (код)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1361875,00	1361875,00		14804,00	14804,00		-1347071,00	-1347071,00
1.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		1361875,00	1361875,00		14804,00	14804,00	0,00	-1347071,00	-1347071,00
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		2425358,00	2425358,00		2415076,76	2415076,76	0,00	-10281,24	-10281,24

Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); капітальний ремонт об'єктів не виконано (виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100		1	1	-99
рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100		100	100	0

Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); капітальний ремонт об'єкту не виконано (виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації)

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми в повному обсязі, зокрема: капітальний ремонт об'єктів на 1347,0 тис.грн.; реконструкція об'єктів на 10,2 тис.грн.;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2019 рік відіому виконано в достатньому обсязі по зазначеним напрямкам, крім капітального ремонту об'єктів у зв'язку з тим, що зазначені роботи не виконані.

Начальник відділу капітального будівництва
міської ради



(підпис)

А.І. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер капітального будівництва
міської ради



(підпис)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)